

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆	项目名称:	安(消)防及指挥中心改造					
项目实施年度:	2022							
填报人:	姜豆豆	联系电话:	02586898681					
年度绩效目标:	设立观众参观体验情况、场馆防护能力的提升、推动智慧博物馆的建设程度等长效考核项目,让文物得到进一步保护,保障文物的传承利用,为发挥爱国主义教育赋能。建立统一的顶层平台进行横向贯通的综合管理,提高了系统间的联动性,使防护性能得到充分发挥。							
年度绩效目标完成情况:	项目已竣工决算。							
项目名称	年初预算数	实际执行数		是否偏差				
安(消)防及指挥中心改造	70	0		是				
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目立项是否符合国家法	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目是否按照规定的程序	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	1	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化	
		绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点: (如未设定预算绩效目标,	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点: ①预算编制是否经过科学论	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点: ①预算资金分配依据是否充	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	3	评价要点: ①是否符合国家财经法规和	
		预算执行率	=100%	0.00%	3	0	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	年度工程未具备结款条件
		资金到位率	100%	未达成	3	0	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	年度工程未具备结款条件
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的	
		制度执行有效性	有效	部分达成并具有一定效果	6	6	评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守	
产出	数量指标	文物库房系统建设	完成	达成预期目标	6	6		
	质量指标	项目运行保障度	良好	达成预期目标	6	6		
	时效指标	项目完成时效性	及时	部分达成并具有一定效果	6	4		项目整体工期滞后
	成本指标	项目总成本	不超过总成本预算数	达成预期目标	6	6		
项目单位成本		分单位成本预算数	达成预期目标	6	6			
效益	社会效益	观众参观舒适度	良好	达成预期目标	7	7		
		文物藏品保护性能	优秀	达成预期目标	7	7		
	生态效益	场馆生态环境的提升程度	良好	达成预期目标	8	8		
	可持续影响	智慧博物馆建设	良好	达成预期目标	8	8		
	经济效益							
满意度	服务对象满意度	部门使用满意度	满意	达成预期目标	10	10		
						90		