

南京市本级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:		侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		项目名称:		场馆环境整治提升及文物库房改造工程		
项目实施年度:		2022						
填报人:		姜豆豆		联系电话:		02586898681		
年度绩效目标:		改善纪念馆景观环境,提升文物藏品保存能力。促进与规范纪念馆环境提升工程专项资金的绩效评价工作,探索科学合理的评价指标体系,提高财政专项资金管理的科学化、精细化水平,为建立绩效管理长效机制提供经验。						
年度绩效目标完成情况:		项目已竣工决算。						
项目名称		年初预算数		实际执行数		是否偏差		
场馆环境整治提升及文物库房改造工程		1970		1503.47		是		
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据	未完成指标原因分析
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目是否按照规定的程序	
		立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目立项是否符合国家法	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点: (如未设定预算绩效目标,	
		绩效指标明确性	明确	部分达成并具有	2	1	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化	量化的指标较少
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点: ①预算编制是否经过科学论	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点: ①预算资金分配依据是否充	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和	
		预算执行率	=100%	76.00%	3	2.28	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	年度工程未具备结款条件
		资金到位率	100%	部分达成并具有	3	1.5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	年度工程未具备结款条件
	组织实施	制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点: ①项目是否制定合理的实施	
		管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的	
产出	数量指标	项目数据统计准确性	准确	达成预期目标	3	3		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	100.00%	4	4		
		项目立项规范性程度	规范	达成预期目标	4	4		
		重大责任事故数	=0次	0.00次	4	4		
	时效指标	景观提升建设计划进度完成率	=100%	100.00%	3	3		
		零星工程建设计划进度完成率	=100%	100.00%	3	3		
		文物库房建设计划进度完成率	=100%	100.00%	3	3		
	成本指标	项目单位成本	不超过分单位成本预算数	达成预期目标	3	3		
		项目总成本	不超过总成本预算数	达成预期目标	3	3		
效益	社会效益	场馆形象,观众参观体验情况	有效提升	达成预期目标	6	6		
		人员安全、文物藏品保护情况	有效提升	达成预期目标	6	6		
	生态效益	对场馆生态环境的提升程度	改善或提升程度明显	达成预期目标	6	6		
	可持续影响	固化、提升历史主题程度	影响程度明显	达成预期目标	6	6		
		契合未来发展规划程度	契合程度明显	达成预期目标	6	6		
	经济效益							
满意度	服务对象满意度	观众及使用部门满意度	满意	达成预期目标	10	10		
						96.78		